

(様式1)

久喜市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成27年3月末時点

(千円)

久喜市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	187,500	178,683	
26	154,564	123,808	
27	0		
合計		342,064	302,491

<参考>	久喜市東日本大震災 復興交付金基金残高	久喜市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	久喜市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	39,723	150	302,491

<参考> 埼玉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

久喜市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D - 19 - 1 -	久喜市市街地 液状化対策事 業	南栗橋地 区	市	市	直接	継続	4,849,976	24 ~ 27	23				H25.3 東日本大震災復興交付金基金設置。 H25.5発注 実証実験業務、事業計画策定業務。 - H26.3完了 実証実験業務。 H26.12完了 事業計画策定業務。 H26.12発注 地質調査業務、詳細設計業務。 - H27.5未完了見込み 地質調査業務(増額変更予定)。 H27.7未完了見込み 詳細設計業務。		
										24						
										25	187,500	178,683				
										26	154,564	123,808				
										27						
										累計	342,064	302,491	0			
(注)										23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府 県 交付分	各年度 別 合計	24	0		0	0
												25	0		0	0
												26	0		0	0
												27	0		0	0
										都道府県交付分 計					0	0
		市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0									
				24	0	0	0									
				25	187,500	178,683	0									
				26	154,564	123,808	0									
				27	0	0	0									
市町村交付分 計				342,064	302,491	0										
県・市町村交付分 合計				342,064	302,491	0										