

古利根川流域関連久喜公共下水道事業変更計画書

流域関連公共下水道管理者 久喜市長 梅田 修一

工事着手の年月日 昭和27年4月 1日

工事完成の予定年月日 令和 7年3月31日  
令和12年3月31日

(第1-1表)

| 予定処理区域及び流域下水道との接続箇所調書(汚水) |                          |                    |                    |                              |                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予定処理区域の面積                 | 2,227.6<br>2,359.7 ヘクタール | 予定処理区域内の地名         |                    | 埼玉県久喜市<br>区域は下水道計画一般図表示のとおり  |                                                                                                                     |
| 処理分区の名称                   | 面積<br>(単位ヘクタール)          | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                 |
| 久喜第1処理分区                  | 0.3<br>0.4               | No.11              | 久喜市古久喜字和田          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>10m <sup>3</sup> /日 未満<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 70mg/ℓ 200mg/ℓ<br>SS 50mg/ℓ 152mg/ℓ      |
| 久喜第2処理分区                  | 1.6                      | No.12              | 久喜市古久喜字和田          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>20m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 170mg/ℓ 200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ 152mg/ℓ       |
| 久喜第3処理分区                  | 8.2<br>8.3               | No.13              | 久喜市久喜北一丁目          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>240m <sup>3</sup> /日<br>170m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ 200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ 152mg/ℓ     |
| 久喜第4処理分区                  | 12.4<br>12.5             | No.14              | 久喜市久喜北一丁目          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>670m <sup>3</sup> /日<br>470m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ 200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ 152mg/ℓ     |
| 久喜第5処理分区                  | 192.8<br>205.5           | No.15              | 久喜市久喜中央四丁目         | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>4,240m <sup>3</sup> /日<br>3,240m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ 200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ 152mg/ℓ |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                       |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第6処理分区  | 0.2             | No.7               | 久喜市西大輪字出来野         | 栗橋・大利根幹線                     | 分 流 式日平均<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 200mg/ℓ<br>SS 152mg/ℓ                                                    |
| 久喜第7処理分区  | 83.8<br>93.4    | No.8               | 久喜市吉羽字諏訪           | 栗橋・大利根幹線                     | 分 流 式日平均<br>2,130m <sup>3</sup> /日<br>1,840m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 189mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第8処理分区  | 10.7<br>10.8    | No.16              | 久喜市野久喜字丸島          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>380m <sup>3</sup> /日<br>430m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第9処理分区  | 18.8<br>19.1    | No.17              | 久喜市吉羽一丁目           | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>130m <sup>3</sup> /日<br>260m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 197mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 152mg/ℓ                |
| 久喜第10処理分区 | 12.1            | No.18              | 久喜市吉羽一丁目           | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>250m <sup>3</sup> /日<br>260m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 191mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 148mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第11処理分区 | 12.2            | No.19              | 久喜市吉羽一丁目           | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>290m <sup>3</sup> /日<br>250m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                       |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第12処理分区 | 40.4<br>40.7    | No.20             | 久喜市吉羽四丁目           | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>850m <sup>3</sup> /日<br>890m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第13処理分区 | 5.5<br>6.5      | No.21             | 久喜市久喜東二丁目          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>170m <sup>3</sup> /日<br>110m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第14処理分区 | 50.8<br>50.9    | No.22             | 久喜市久喜東三丁目          | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>1,040m <sup>3</sup> /日<br>1,030m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 187mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 145mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第15処理分区 | 67.5            | No.23             | 久喜市吉羽字前            | 鷺 宮 幹 線                      | 分 流 式日平均<br>2,630m <sup>3</sup> /日<br>1,970m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 189mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第16処理分区 | 132.8<br>146.2  | No.25             | 久喜市清久町             | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>3,930m <sup>3</sup> /日<br>3,790m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 201mg/ℓ<br>402mg/ℓ<br>SS 204mg/ℓ<br>352mg/ℓ |
| 久喜第17処理分区 | 122.4<br>123.7  | No.26             | 久喜市河原井町            | 菖 蒲 第 2 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>6,620m <sup>3</sup> /日<br>4,120m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 202mg/ℓ<br>415mg/ℓ<br>SS 208mg/ℓ<br>365mg/ℓ |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                   |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第18処理分区 | 3.7<br>3.9      | No.27              | 久喜市上早見字本田          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>160m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 177mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 137mg/ℓ<br>152mg/ℓ  |
| 久喜第19処理分区 | 17.9<br>41.2    | No.28              | 久喜市上早見字本田          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>340m <sup>3</sup> /日<br>160m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 182mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 141mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第20処理分区 | 1.1             | No.29              | 久喜市本町四丁目           | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>20m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 270mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 210mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第21処理分区 | 10.7<br>14.8    | No.30              | 久喜市本町四丁目           | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>240m <sup>3</sup> /日<br>250m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 185mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第22処理分区 | 7.8             | No.30              | 久喜市本町四丁目           | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>260m <sup>3</sup> /日<br>190m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 189mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 147mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第23処理分区 | 4.0             | No.31              | 久喜市本町四丁目           | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>80m <sup>3</sup> /日<br>100m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 194mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 150mg/ℓ<br>152mg/ℓ  |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第24処理分区 | 0.6             | No.31              | 久喜市本町四丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$40\text{m}^3/\text{日}$<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $153\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $118\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ |
| 久喜第25処理分区 | 4.7             | No.32              | 久喜市本町四丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$60\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $168\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $130\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ                            |
| 久喜第26処理分区 | 0.8             | No.32              | 久喜市本町四丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$40\text{m}^3/\text{日}$<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $153\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $118\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ |
| 久喜第27処理分区 | 1.0             | No.33              | 久喜市本町四丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$40\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $153\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $118\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ                            |
| 久喜第28処理分区 | 1.2             | No.34              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$50\text{m}^3/\text{日}$<br>$70\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $174\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $136\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ |
| 久喜第29処理分区 | 0.8             | No.35              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>$40\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $170\text{mg}/\ell$<br>200mg/ℓ<br>SS $130\text{mg}/\ell$<br>152mg/ℓ |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                   |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第30処理分区 | 1.1<br>1.2      | No.36              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>20m <sup>3</sup> /日<br>60m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 170mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第31処理分区 | 1.4             | No.37              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>20m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 170mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ                          |
| 久喜第32処理分区 | 2.5             | No.38              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>50m <sup>3</sup> /日<br>100m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 162mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 126mg/ℓ<br>152mg/ℓ  |
| 久喜第33処理分区 | 4.2             | No.39              | 久喜市本町三丁目           | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>100m <sup>3</sup> /日<br>80m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 131mg/ℓ<br>152mg/ℓ  |
| 久喜第34処理分区 | 2.9             | No.40              | 久喜市南四丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>100m <sup>3</sup> /日<br>120m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 182mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 141mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第35処理分区 | 1.6             | No.41              | 久喜市南四丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>60m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第36処理分区 | 2.0             | No.42              | 久喜市南三丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$80\text{m}^3/\text{日}$<br>$110\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $194\text{mg}/\ell$<br>$200\text{mg}/\ell$<br>SS $150\text{mg}/\ell$<br>$152\text{mg}/\ell$  |
| 久喜第37処理分区 | 21.9<br>23.1    | No.43              | 久喜市南三丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$250\text{m}^3/\text{日}$<br>$230\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $186\text{mg}/\ell$<br>$200\text{mg}/\ell$<br>SS $144\text{mg}/\ell$<br>$152\text{mg}/\ell$ |
| 久喜第38処理分区 | 0.2             | No.43              | 久喜市南三丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>$10\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $270\text{mg}/\ell$<br>$200\text{mg}/\ell$<br>SS $210\text{mg}/\ell$<br>$152\text{mg}/\ell$   |
| 久喜第39処理分区 | 1.8             | No.44              | 久喜市南三丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>$80\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $270\text{mg}/\ell$<br>$200\text{mg}/\ell$<br>SS $210\text{mg}/\ell$<br>$152\text{mg}/\ell$   |
| 久喜第40処理分区 | 5.2             | No.45              | 久喜市南二丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$320\text{m}^3/\text{日}$<br>$180\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $187\text{mg}/\ell$<br>$200\text{mg}/\ell$<br>SS $145\text{mg}/\ell$<br>$152\text{mg}/\ell$ |
| 久喜第41処理分区 | 2.8             | No.45              | 久喜市南二丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>$20\text{m}^3/\text{日}$<br>$10\text{m}^3/\text{日}$<br>流入予定水質<br>BOD $200\text{mg}/\ell$<br>$155\text{mg}/\ell$<br>SS $152\text{mg}/\ell$                          |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                   |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第42処理分区 | 10.3<br>36.2    | No.46              | 久喜市南二丁目            | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>280m <sup>3</sup> /日<br>590m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 183mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 142mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第43処理分区 | 10.0            | No.47              | 久喜市久喜東六丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>300m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ<br>152mg/ℓ                         |
| 久喜第44処理分区 | 0.5             | No.48              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>20m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第45処理分区 | 0.3             | No.48              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第46処理分区 | 1.4             | No.49              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ                          |
| 久喜第47処理分区 | 4.8             | No.50              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式日平均<br>140m <sup>3</sup> /日<br>130m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 192mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 149mg/ℓ<br>152mg/ℓ |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                   |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第48処理分区 | 0.7             | No.51              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第49処理分区 | 0.7             | No.52              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第50処理分区 | 6.7             | No.53              | 久喜市久喜東五丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>140m <sup>3</sup> /日<br>240m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 192mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 149mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第51処理分区 | 2.5             | No.54              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>100m <sup>3</sup> /日<br>70m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 182mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 141mg/ℓ<br>152mg/ℓ  |
| 久喜第52処理分区 | 3.4             | No.55              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>110m <sup>3</sup> /日<br>130m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 190mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 147mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第53処理分区 | 0.9             | No.55              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ                          |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所の番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                   |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第54処理分区 | 0.5             | No.56              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>70m <sup>3</sup> /日<br>20m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 201mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 157mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第55処理分区 | 34.8<br>35.5    | No.57              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>110m <sup>3</sup> /日<br>420m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 184mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 143mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 久喜第56処理分区 | 0.9             | No.57              | 久喜市久喜東四丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>50m <sup>3</sup> /日<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第57処理分区 | 0.4             | No.58              | 久喜市久喜東三丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>70m <sup>3</sup> /日<br>20m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 183mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 141mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第58処理分区 | 0.9<br>1.5      | No.58              | 久喜市久喜東三丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>10m <sup>3</sup> /日<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 270mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 210mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 久喜第59処理分区 | 0.4             | No.59              | 久喜市久喜東三丁目          | 菖 蒲 第 1 幹 線                  | 分 流 式日平均<br>20m <sup>3</sup> /日<br>10m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 235mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 185mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所番号   | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                          |
|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 久喜第60処理分区 | 0.6<br>0.7      | No.59               | 久喜市久喜東三丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式 日 平 均<br>60m <sup>3</sup> /日<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 168mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 130mg/ℓ<br>152mg/ℓ       |
| 久喜第61処理分区 | 6.3             | No.60               | 久喜市久喜東三丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式 日 平 均<br>200m <sup>3</sup> /日<br>180m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 192mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 149mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第62処理分区 | 0.9<br>1.1      | No.60               | 久喜市久喜東三丁目          | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式 日 平 均<br>10m <sup>3</sup> /日<br>40m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 270mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 210mg/ℓ<br>152mg/ℓ       |
| 久喜第63処理分区 | 11.1<br>11.2    | No.61               | 久喜市野久喜字丸島          | 鷺宮幹線                         | 分 流 式 日 平 均<br>220m <sup>3</sup> /日<br>260m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 180mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 140mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 久喜第64処理分区 | 114.9           | 久喜終末<br>処理場<br>直接流入 | 久喜市吉羽字向地           | 鷺宮幹線                         | 合 流 式 日 平 均<br>2,440m <sup>3</sup> /日<br>2,690m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 菖蒲第1処理分区  | 292.8<br>310.5  | No.24               | 久喜市北中曽根字堀向         | 菖蒲第1幹線                       | 分 流 式 日 平 均<br>8,110m <sup>3</sup> /日<br>4,820m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 197mg/ℓ<br>274mg/ℓ<br>SS 193mg/ℓ<br>225mg/ℓ |

| 処理分区の名称  | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                     |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菖蒲第2処理分区 | 72.6<br>72.7    | No.26             | 久喜市河原井町            | 菖 蒲 第 2 幹 線                  | 分流式日平均<br>6,900m <sup>3</sup> /日<br>2,080m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 203mg/ℓ<br>413mg/ℓ<br>SS 215mg/ℓ<br>368mg/ℓ |
| 栗橋第1処理分区 | 69.6            | No.2              | 久喜市伊坂字雨宮           | 栗 橋 ・ 大 利 根 幹 線              | 分流式日平均<br>840m <sup>3</sup> /日<br>1,080m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 186mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 144mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |
| 栗橋第2処理分区 | 11.4            | No.3              | 久喜市伊坂字雨宮           | 栗 橋 ・ 大 利 根 幹 線              | 分流式日平均<br>380m <sup>3</sup> /日<br>230m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ     |
| 栗橋第3処理分区 | 193.0<br>196.3  | No.4              | 久喜市間鎌<br>字堀向三丁目    | 栗 橋 ・ 大 利 根 幹 線              | 分流式日平均<br>3,700m <sup>3</sup> /日<br>3,370m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 190mg/ℓ<br>224mg/ℓ<br>SS 151mg/ℓ<br>175mg/ℓ |
| 栗橋第4処理分区 | 141.5<br>145.6  | No.5              | 久喜市佐間字前田           | 栗 橋 ・ 大 利 根 幹 線              | 分流式日平均<br>2,380m <sup>3</sup> /日<br>2,620m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 189mg/ℓ<br>220mg/ℓ<br>SS 151mg/ℓ<br>172mg/ℓ |
| 鷺宮第1処理分区 | 76.2<br>84.5    | No.10             | 久喜市古久喜市/坪          | 鷺 宮 幹 線                      | 分流式日平均<br>1,780m <sup>3</sup> /日<br>1,540m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 187mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 145mg/ℓ<br>152mg/ℓ |

| 処理分区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 流域下水道との<br>接続箇所番号 | 流域下水道との<br>接続箇所の位置 | 接 続 す る 流 域<br>下 水 道 の 幹 線 名 | 摘 要                                                                                                                     |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鷺宮第2処理分区  | 110.9<br>112.1  | No.9'             | 久喜市上内字宿            | 鷺 宮 幹 線                      | 分流式日平均<br>3,440m <sup>3</sup> /日<br>1,840m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 187mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 145mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 鷺宮第2'処理分区 | 15.6<br>15.9    | No.9              | 久喜市上内字間之道          | 鷺 宮 幹 線                      | 分流式日平均<br>1,140m <sup>3</sup> /日<br>1,110m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 187mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 145mg/ℓ<br>152mg/ℓ |
| 鷺宮第3処理分区  | 130.9<br>131.8  | No.6              | 久喜市桜田五丁目           | 栗 橋・大 利 根 幹 線                | 分流式日平均<br>4,460m <sup>3</sup> /日<br>4,180m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 169mg/ℓ<br>237mg/ℓ<br>SS 137mg/ℓ<br>189mg/ℓ |
| 鷺宮第3'処理分区 | 25.0<br>25.4    | No.6'             | 久喜市桜田二丁目           | 栗 橋・大 利 根 幹 線                | 分流式日平均<br>670m <sup>3</sup> /日<br>1,010m <sup>3</sup> /日<br>流入予定水質<br>BOD 188mg/ℓ<br>200mg/ℓ<br>SS 146mg/ℓ<br>152mg/ℓ   |

(第1-2表)

| 予定排水区域及び放流箇所調書(雨水) |                 |         |                               |        |             |
|--------------------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|-------------|
| 排水区の面積             | 1,746.8ヘクタール    | 排水区域の地名 | 埼玉県久喜市<br>「区域は下水道計画一般図表示のとおり」 |        |             |
| 排水区の名称             | 面積<br>(単位ヘクタール) | 放流箇所の番  | 放流箇所の位置                       | 放流先の名称 | 摘要          |
| 北部第1排水区            | 56.6            | 北部第1吐口  | 久喜市久喜本字大浦                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第2排水区            | 3.0             | 北部第2吐口  | 久喜市久喜本字大浦                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第4排水区            | 3.1             | 北部第4吐口  | 久喜市野久喜字香取                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第5排水区            | 2.5             | 北部第5吐口  | 久喜市野久喜字香取                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第7排水区            | 1.8             | 北部第7吐口  | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第8排水区            | 14.2            | 北部第8吐口  | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第9排水区            | 1.0             | 北部第9吐口  | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第10排水区           | 0.2             | 北部第10吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第11排水区           | 1.0             | 北部第11吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第12排水区           | 0.8             | 北部第12吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第13排水区           | 17.5            | 北部第13吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第14排水区           | 0.3             | 北部第14吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第15排水区           | 0.3             | 北部第15吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第16排水区           | 5.3             | 北部第16吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第17排水区           | 8.3             | 北部第17吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第18排水区           | 1.3             | 北部第18吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第19排水区           | 15.2            | 北部第19吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第20排水区           | 0.5             | 北部第20吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第21排水区           | 0.9             | 北部第21吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第22排水区           | 1.1             | 北部第22吐口 | 久喜市久喜北二丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第23排水区           | 1.0             | 北部第23吐口 | 久喜市本町八丁目                      | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第24排水区           | 15.3            | 北部第24吐口 | 久喜市本町八丁目                      | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第25排水区           | 0.2             | 北部第25吐口 | 久喜市本町八丁目                      | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第26排水区           | 9.1             | 北部第26吐口 | 久喜市久喜中央四丁目                    | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第27排水区           | 4.6             | 北部第27吐口 | 久喜市久喜中央一丁目                    | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第28排水区           | 8.8             | 北部第28吐口 | 久喜市久喜東三丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第29排水区           | 1.2             | 北部第29吐口 | 久喜市久喜東三丁目                     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |

| 排水区の名称     | 面積<br>(単位ヘクタール) | 放流箇所<br>の番 | 放流箇所<br>の位置 | 放流先の名称 | 摘要          |
|------------|-----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 北部第30排水区   | 6.5             | 北部第30吐口    | 久喜市久喜東三丁目   | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第31排水区   | 42.9            | 北部第31吐口    | 久喜市久喜北二丁目   | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第32排水区   | 2.5             | 北部第32吐口    | 久喜市吉羽字西     | 中落堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第33-2排水区 | 37.4            | 北部第33-2吐口  | 久喜市吉羽字高田    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第33-3排水区 | 8.7             | 北部第33-3吐口  | 久喜市吉羽字沼向    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第34排水区   | 41.3            | 北部第34吐口    | 久喜市吉羽字沼向    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第35排水区   | 0.3             | 北部第35吐口    | 久喜市青葉二丁目    | 天王新堀   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第36排水区   | 2.3             | 北部第36吐口    | 久喜市青葉二丁目    | 天王新堀   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第37排水区   | 1.8             | 北部第37吐口    | 久喜市青葉二丁目    | 天王新堀   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第38排水区   | 10.6            | 北部第38吐口    | 久喜市青葉一丁目    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第39排水区   | 61.8            | 北部第39吐口    | 久喜市青葉五丁目    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第40排水区   | 13.0            | 北部第40吐口    | 久喜市青葉五丁目    | 青毛堀川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 北部第41排水区   | 66.0            | 北部第41吐口    | 久喜市栗原字川原    | 葛西用水   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第1排水区    | 20.3            | 南部第1吐口     | 久喜市本町四丁目    | 仏供田落   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第2排水区    | 0.7             | 南部第2吐口     | 久喜市本町四丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第3排水区    | 0.7             | 南部第3吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第4排水区    | 0.6             | 南部第4吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第5排水区    | 1.0             | 南部第5吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第6排水区    | 1.0             | 南部第6吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第7排水区    | 0.6             | 南部第7吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第8排水区    | 1.1             | 南部第8吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第9排水区    | 0.6             | 南部第9吐口     | 久喜市本町三丁目    | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第10排水区   | 1.5             | 南部第10吐口    | 久喜市南四丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第11排水区   | 0.7             | 南部第11吐口    | 久喜市南四丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第12排水区   | 1.4             | 南部第12吐口    | 久喜市南四丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第13排水区   | 3.1             | 南部第13吐口    | 久喜市南四丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第14排水区   | 0.6             | 南部第14吐口    | 久喜市南四丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第15排水区   | 0.7             | 南部第15吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第16排水区   | 1.8             | 南部第16吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第17排水区   | 1.2             | 南部第17吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第18排水区   | 0.9             | 南部第18吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |

| 排水区の名称   | 面積<br>(単位ヘクタール) | 放流箇所<br>の番 | 放流箇所<br>の位置 | 放流先の名称 | 摘要          |
|----------|-----------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 南部第19排水区 | 0.5             | 南部第19吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第20排水区 | 0.8             | 南部第20吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第21排水区 | 0.7             | 南部第21吐口    | 久喜市南三丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第22排水区 | 0.6             | 南部第22吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第23排水区 | 0.8             | 南部第23吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第24排水区 | 0.7             | 南部第24吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第25排水区 | 0.5             | 南部第25吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第26排水区 | 1.0             | 南部第26吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第27排水区 | 0.6             | 南部第27吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第28排水区 | 0.6             | 南部第28吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第29排水区 | 0.4             | 南部第29吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第30排水区 | 0.8             | 南部第30吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第31排水区 | 2.4             | 南部第31吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第32排水区 | 0.8             | 南部第32吐口    | 久喜市南二丁目     | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第33排水区 | 1.9             | 南部第33吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第34排水区 | 1.2             | 南部第34吐口    | 久喜市久喜東六丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第35排水区 | 0.5             | 南部第35吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第36排水区 | 1.1             | 南部第36吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第37排水区 | 0.9             | 南部第37吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第38排水区 | 0.8             | 南部第38吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第39排水区 | 0.6             | 南部第39吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第40排水区 | 1.1             | 南部第40吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第41排水区 | 0.8             | 南部第41吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第42排水区 | 1.0             | 南部第42吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第43排水区 | 0.8             | 南部第43吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第44排水区 | 1.3             | 南部第44吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第45排水区 | 1.4             | 南部第45吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第46排水区 | 2.5             | 南部第46吐口    | 久喜市久喜東五丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第47排水区 | 1.4             | 南部第47吐口    | 久喜市久喜東一丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第49排水区 | 3.3             | 南部第48吐口    | 久喜市久喜東六丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第50排水区 | 1.8             | 南部第50吐口    | 久喜市久喜東六丁目   | 蓮ヶ原川   | 分流式<br>久喜区域 |

| 排水区の名称    | 面積<br>(単位ヘクタール) | 放流箇所<br>の番       | 放流箇所<br>の位置 | 放流先の名称       | 摘要          |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| 南部第51排水区  | 3.0             | 南部第51吐口          | 久喜市下早見字亀尻   | 蓮ヶ原川         | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部第53排水区  | 18.9            | 南部第53吐口          | 久喜市下早見字蛭子   | 蓮ヶ原川         | 分流式<br>久喜区域 |
| 南部直接流入区域  | 14.9            | —                | —           | 蓮ヶ原川仏供田落     | 分流式<br>久喜区域 |
| 西部第1排水区   | 112.0           | 西部第1吐口           | 久喜市河原井町     | 備前前堀川        | 分流式<br>久喜区域 |
| 西部第2排水区   | 68.0            | 西部第2吐口           | 久喜市清久町      | 備前前堀川        | 分流式<br>久喜区域 |
| 西部第4排水区   | 10.1            | 西部第4吐口           | 久喜市江面字大谷    | 備前前堀川        | 分流式<br>久喜区域 |
| 中部排水区     | 114.9           | 第13吐口            | 久喜市吉羽字向地    | 中落堀川         | 合流式<br>久喜区域 |
| 中堀排水区     | 154.4           | 中堀第1吐口           | 久喜市菖蒲町三箇字早川 | 庄兵衛堀川        | 分流式<br>菖蒲区域 |
| 新堀第1排水区   | 19.8            | 中堀第2吐口           | 久喜市菖蒲町新堀字八束 | 附廻し堀         | 分流式<br>菖蒲区域 |
| 昭和排水区     | 61.2            | 昭和第1吐口<br>昭和第2吐口 | 久喜市菖蒲町昭和沼   | 久喜・菖蒲工業団地調整池 | 分流式<br>菖蒲区域 |
| 栗橋第1排水区   | 57.5            | No.1             | 久喜市栗橋東五丁目   | 栗橋第1-1雨水幹線   | 分流式<br>栗橋区域 |
| 栗橋第2排水区   | 63.4            | No.3             | 久喜市栗橋字道下東   | 大堀排水路        | 分流式<br>栗橋区域 |
| 栗橋第3排水区   | 27.4            | No.2             | 久喜市栗橋字三丁目   | 栗橋第2雨水幹線     | 分流式<br>栗橋区域 |
| 小右工門第1排水区 | 9.9             | No.4             | 栗橋小右工門堤下    | 大堀排水路        | 分流式<br>栗橋区域 |
| 小右工門第2排水区 | 22.8            | No.5             | 栗橋東六丁目      | 権現堂川         | 分流式<br>栗橋区域 |
| 伊坂第1排水区   | 9.3             | No.3-3           | 久喜市栗橋字仁蔵    | 栗橋第2雨水幹線     | 分流式<br>栗橋区域 |
| 中里第1排水区   | 32.6            | No.6             | 久喜市南栗橋十一丁目  | 二重堀排水路       | 分流式<br>栗橋区域 |
| 中里第2排水区   | 55.5            | No.7             | 久喜市南栗橋十二丁目  | 広島落排水路       | 分流式<br>栗橋区域 |
| 中里第3排水区   | 21.5            | No.8             | 久喜市南栗橋四丁目   | 仁蔵堀排水路       | 分流式<br>栗橋区域 |
| 中里第4排水区   | 25.6            | No.9             | 久喜市南栗橋一丁目   | 中道用水路        | 分流式<br>栗橋区域 |
| 中里第5排水区   | 6.3             | No.10            | 久喜市南栗橋一丁目   | 大堀排水路        | 分流式<br>栗橋区域 |
| 青毛堀第2排水区  | 5.4             | 青毛堀第2吐口          | 久喜市鷺宮一丁目    | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第3排水区  | 7.0             | 青毛堀第3吐口          | 久喜市鷺宮中央一丁目  | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第4排水区  | 3.7             | 青毛堀第4吐口          | 久喜市鷺宮二丁目    | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第5排水区  | 6.4             | 青毛堀第5吐口          | 久喜市鷺宮二丁目    | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第6排水区  | 5.5             | 青毛堀第6吐口          | 久喜市鷺宮中央一丁目  | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第7排水区  | 2.0             | 青毛堀第7吐口          | 久喜市砂原一丁目    | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第8排水区  | 11.3            | 青毛堀第8吐口          | 久喜市鷺宮五丁目    | 青毛堀用悪水路      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 青毛堀第9排水区  | 11.0            | 青毛堀第9吐口          | 久喜市栄一丁目     | 青毛堀放水路       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第1排水区   | 2.1             | 天神第1吐口           | 久喜市鷺宮三丁目    | 六郷堀          | 分流式<br>鷺宮区域 |

| 排水区の名称    | 面積<br>(単位ヘクタール) | 放流箇所<br>の番 | 放流箇所<br>の位置 | 放流先の名称    | 摘要          |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 天神第2-1排水区 | 1.2             | 天神第2-1吐口   | 久喜市鷺宮三丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第2-2排水区 | 5.3             | 天神第2-2吐口   | 久喜市鷺宮三丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第3排水区   | 4.4             | 天神第3吐口     | 久喜市鷺宮一丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第4排水区   | 4.6             | 天神第4吐口     | 久喜市鷺宮三丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第5排水区   | 2.7             | 天神第5吐口     | 久喜市鷺宮五丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第6排水区   | 11.5            | 天神第6吐口     | 久喜市鷺宮四丁目    | 六郷堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第7排水区   | 3.7             | 天神第7吐口     | 久喜市鷺宮五丁目    | 天王新堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天神第8排水区   | 1.2             | 天神第8吐口     | 久喜市鷺宮五丁目    | 天王新堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 江川第3排水区   | 3.7             | 江川第3吐口     | 久喜市鷺宮中央一丁目  | 江川堀       | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 天王排水区     | 12.7            | 天王第1吐口     | 久喜市東大輪字中内出  | 大中落堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 山王排水区     | 11.0            | 山王第1吐口     | 久喜市上内字間之道   | 北部第13雨水幹線 | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 鷺宮団地排水区   | 15.5            | 鷺宮団地吐口     | 久喜市上内字宿     | 青毛堀放水路    | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 水口排水区     | 26.0            | 水口第1吐口     | 久喜市桜田二丁目    | 大中落堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 深田排水区     | 72.3            | 深田第1吐口     | 久喜市八甫三丁目    | 中川        | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 西大輪第1排水区  | 27.5            | 西大輪第1吐口    | 久喜市桜田三丁目    | 大中落堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 西大輪第2排水区  | 22.2            | 西大輪第2吐口    | 久喜市桜田四丁目    | 大中落堀      | 分流式<br>鷺宮区域 |
| 久本寺排水区    | 15.6            | 久本寺吐口      | 久喜市久本寺字新田   | 中落堀川      | 分流式<br>鷺宮区域 |

(第3表)

| 吐 口 調 書    |            |              |             |                         |              |                 |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 排水区の名称     | 主要な吐口の種類   | 主要な吐口の番号又は名称 | 主要な吐口の位置    | 計画放流量                   | 放流先の名称       | 摘要              |
| 久喜第64処理分区  | 合流式雨水ポンプ施設 | 第13吐口        | 久喜市吉羽字向地    | 3.382m <sup>3</sup> /s  | 大落古利根川       | 夾雑物処理施設<br>貯留施設 |
| 北部第1排水区    | 分流式雨水渠     | 北部第1吐口       | 久喜市久喜本字大浦   | 6.840m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第8排水区    | 分流式雨水渠     | 北部第8吐口       | 久喜市久喜北二丁目   | 1.832m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第13排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第13吐口      | 久喜市久喜北二丁目   | 7.530m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第19排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第19吐口      | 久喜市久喜北二丁目   | 3.094m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第24排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第24吐口      | 久喜市本町八丁目    | 1.740m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第31排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第31吐口      | 久喜市久喜東三丁目   | 3.788m <sup>3</sup> /s  | 中落堀川         |                 |
| 北部第33-2排水区 | 分流式雨水渠     | 北部第33-2吐口    | 久喜市吉羽字高田    | 6.038m <sup>3</sup> /s  | 青毛堀川         |                 |
| 北部第34排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第34吐口      | 久喜市吉羽字沼向    | 3.635m <sup>3</sup> /s  | 青毛堀川         |                 |
| 北部第39排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第39吐口      | 久喜市青葉五丁目    | 5.383m <sup>3</sup> /s  | 青毛堀川         |                 |
| 北部第41排水区   | 分流式雨水渠     | 北部第41吐口      | 久喜市栗原字川原    | 6.203m <sup>3</sup> /s  | 葛西用水         |                 |
| 南部第1排水区    | 分流式雨水渠     | 南部第1吐口       | 久喜市本町四丁目    | 2.189m <sup>3</sup> /s  | 蓮ヶ原川         |                 |
| 南部第53排水区   | 分流式雨水渠     | 南部第53吐口      | 久喜市下早見字蛭子   | 2.597m <sup>3</sup> /s  | 仏供田落         |                 |
| 西部第2排水区    | 分流式雨水渠     | 西部第2吐口       | 久喜市清久町      | 2.833m <sup>3</sup> /s  | 備前前堀川        |                 |
| 西部第4排水区    | 分流式雨水渠     | 西部第4吐口       | 久喜市江面字大谷    | 3.478m <sup>3</sup> /s  | 備前前堀川        |                 |
| 中堀排水区      | 分流式雨水渠     | 中堀第1吐口       | 久喜市菖蒲町三箇字早川 | 21.926m <sup>3</sup> /s | 庄兵衛堀川        |                 |
| 新堀第1排水区    | 分流式雨水渠     | 新堀第1吐口       | 久喜市菖蒲町新堀字八束 | 2.050m <sup>3</sup> /s  | 附廻し堀         |                 |
| 昭和排水区      | 分流式雨水渠     | 昭和第1吐口       | 久喜市菖蒲町昭和沼   | 2.890m <sup>3</sup> /s  | 久喜・菖蒲工業団地調整池 |                 |
| 昭和排水区      | 分流式雨水渠     | 昭和第2吐口       | 久喜市菖蒲町昭和沼   | 2.057m <sup>3</sup> /s  | 久喜・菖蒲工業団地調整池 |                 |
| 栗橋第1排水区    | 分流式雨水渠     | No.1         | 久喜市栗橋東五丁目   | 4.991m <sup>3</sup> /s  | 栗橋1-1号雨水幹線   |                 |
| 栗橋第2排水区    | 分流式雨水渠     | No.3         | 久喜市栗橋字道下東   | 7.000m <sup>3</sup> /s  | 大堀排水路        |                 |
| 栗橋第3排水区    | 分流式雨水渠     | No.2         | 久喜市栗橋字三丁目   | 3.901m <sup>3</sup> /s  | 栗橋2号雨水幹線     |                 |
| 伊坂第1排水区    | 分流式雨水渠     | No.3-3       | 久喜市栗橋字仁蔵    | 11.129m <sup>3</sup> /s | 栗橋2号雨水幹線     |                 |
| 山王排水区      | 分流式雨水渠     | 山王第1吐口       | 久喜市上内字間之道   | 5.250m <sup>3</sup> /s  | 久喜公共下水道      |                 |
| 深田排水区      | 分流式雨水渠     | 深田第1吐口       | 久喜市八甫三丁目    | 3.300m <sup>3</sup> /s  | 中川           |                 |

(第4-1表)

| 管 渠 調 書 ( 汚 水 ) |                               |                 |        |                                                                              |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要                                                                          |
| 久喜第5処理分区        | ⊙ 200                         | 520<br>780      |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 250                         | 160             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 300                         | 670             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 350                         | 460             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 450                         | 660             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 500                         | 260             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 600                         | 110             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 800                         | 1,470           | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-1 MH管理番号No.53-1)   |
| 小計              |                               | 4,310<br>4,570  | 1箇所    |                                                                              |
| 久喜第7処理分区        | ⊙ 250                         | 430             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 300                         | 200             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 350                         | 110             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 400                         | 290             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 450                         | 310             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 500                         | 900             |        |                                                                              |
|                 | ⊙ 600                         | 620             | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-3 MH管理番号No.31-1-1) |
| 小計              |                               | 2,860           | 1箇所    |                                                                              |
| 久喜第9処理分区        | ⊙ 300                         | 10              |        |                                                                              |
| 小計              |                               | 10              |        |                                                                              |

| 管 渠 調 書 ( 汚 水 ) |                               |                 |        |                                                                            |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要                                                                        |
| 久喜第12処理分区       | ⊙ 300                         | 50              |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 350                         | 170             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 400                         | 10              |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 230             |        |                                                                            |
| 久喜第14処理分区       | ⊙ 250                         | 270             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 300                         | 310             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 350                         | 10              |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 590             |        |                                                                            |
| 久喜第15処理分区       | ⊙ 350                         | 160             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 400                         | 320             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 500                         | 10              |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 600                         | 1,020           | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番:2-2 MH管理番号No.20-1) |
| 小計              |                               | 1,510           | 1箇所    |                                                                            |
| 久喜第16処理分区       | ⊙ 75                          | 170             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 200                         | 10<br>500       |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 250                         | 630             | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番:2-1 MH管理番号No.3-1)  |
|                 | ⊙ 300                         | 580             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 350                         | 260             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 400                         | 240             |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 1,890<br>2,380  | 1箇所    |                                                                            |

| 管 渠 調 書 （ 汚 水 ） |                               |                 |        |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要                                                                     |
| 久喜第17処理分区       | ⊙ 900                         | 430             |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 1,000                       | 230             |        |                                                                         |
| 小計              |                               | 660             |        |                                                                         |
| 久喜第19処理分区       | ⊙ 200                         | 510             |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 400                         | 730             |        |                                                                         |
| 小計              |                               | 1,240           |        |                                                                         |
| 久喜第37処理分区       | ⊙ 80                          | 10              |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 200                         | 190             |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 500                         | 300             |        |                                                                         |
| 小計              |                               | 500             |        |                                                                         |
| 久喜第42処理分区       | ⊙ 150                         | 1,010           |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 200                         | 360<br>530      | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管ロテレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番： MH管理番号No.17-1) |
|                 | ⊙ 500                         | 380             |        |                                                                         |
| 小計              |                               | 740<br>1,920    |        |                                                                         |
| 久喜第55処理分区       | ⊙ 200                         | 230             |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 350                         | 430             |        |                                                                         |
|                 | ⊙ 800                         | 520             |        |                                                                         |
| 小計              |                               | 1,180           |        |                                                                         |

| 管 渠 調 書 （ 汚 水 ） |                               |                  |            |     |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル)  | 点検箇所の数     | 摘 要 |
| 久喜第64処理分区       | ⊙ 1,100                       | 380              |            |     |
|                 | ⊙ 1,350                       | 1,150            |            |     |
|                 | ⊙ 1,650                       | 590              |            |     |
|                 | ⊙ 2,200                       | 190              |            |     |
|                 | □2 2,400×2,400                | 370              |            |     |
| 小計              |                               | 2,680            |            |     |
| 旧久喜市 合計         |                               | 18,400<br>20,330 | 4箇所<br>5箇所 |     |

| 管 渠 調 書 ( 汚 水 ) |                               |                 |        |                                                                            |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要                                                                        |
| 菖蒲第1処理分区        | ⊙ 150                         | 500             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 200                         | 1,460           |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 300                         | 780<br>840      |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 350                         | 350             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 450                         | 1,090           |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 500                         | 380             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 600                         | 760             | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-4 MH管理番号No.21-1) |
|                 | ⊙ 800                         | 2,120           |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 7,060<br>7,500  | 1箇所    |                                                                            |
| 菖蒲第2処理分区        | ⊙ 350                         | 160             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 900                         | 320             |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 480             |        |                                                                            |
| 旧菖蒲町 合計         |                               | 7,540<br>7,980  | 1箇所    |                                                                            |
| 栗橋第1処理分区        | ⊙ 200                         | 370             |        |                                                                            |
|                 | ⊙ 250                         | 320             |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 690             |        |                                                                            |
| 栗橋第2処理分区        | ⊙ 200                         | 180             |        |                                                                            |
| 小計              |                               | 180             |        |                                                                            |

| 管 渠 調 書 （ 汚 水 ） |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 栗橋第3処理分区        | ⊙ 200                         | 250             |        |     |
|                 | ⊙ 300                         | 240             |        |     |
|                 | ⊙ 400                         | 740             |        |     |
|                 | ⊙ 600                         | 1,070           |        |     |
|                 | ⊙ 800                         | 870             |        |     |
| 小計              |                               | 3,170           |        |     |
| 栗橋第4処理分区        | ⊙ 300                         | 150             |        |     |
|                 | ⊙ 400                         | 960             |        |     |
|                 | ⊙ 500                         | 510             |        |     |
|                 | ⊙ 700                         | 420             |        |     |
|                 | ⊙ 800                         | 2,630           |        |     |
| 小計              |                               | 4,670           |        |     |
| 旧栗橋町 合計         |                               | 8,710           |        |     |

| 管 渠 調 書 ( 汚 水 ) |                               |                 |        |                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要                                                                                                  |
| 鷺宮第1処理分区        | ⊙ 250                         | 660             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 300                         | 340             | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-7 MH管理番号No.17-1)                           |
|                 | ⊙ 350                         | 160             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 400                         | 180             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 450                         | 540             | 2箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-5 MH管理番号No.16-1)<br>(図番：2-7 MH管理番号No.18-1) |
|                 | ⊙ 800                         | 1,560           |        |                                                                                                      |
| 小計              |                               | 3,440           | 3箇所    |                                                                                                      |
| 鷺宮第2処理分区        | ⊙ 250                         | 790             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 300                         | 720             | 2箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-5 MH管理番号No.19-1, No.20-1-1)                |
|                 | ⊙ 350                         | 180             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 400                         | 160             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 450                         | 760             | 1箇所    | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-5 MH管理番号No.36-1)                           |
|                 | ⊙ 500                         | 80              |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 600                         | 280             |        |                                                                                                      |
|                 | ⊙ 700                         | 10              |        |                                                                                                      |
| 小計              |                               | 2,980           | 3箇所    |                                                                                                      |

| 管 渠 調 書 （ 汚 水 ） |                               |                  |              |                                                                             |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル)  | 点検箇所の数       | 摘 要                                                                         |
| 鷺宮第3処理分区        | ⊙ 250                         | 260              |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 300                         | 1,150            |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 350                         | 300              |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 400                         | 40               |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 450                         | 50               |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 500                         | 70               |              |                                                                             |
|                 | ⊙ 600                         | 130              | 1箇所          | 方法：マンホール内からの管内目視若しくは管口テレビカメラを用いる方法<br>頻度：5年に1回以上<br>(図番：2-6 MH管理番号No.261-1) |
|                 | ⊙ 800                         | 1,010            |              |                                                                             |
| 小計              |                               | 3,010            | 1箇所          |                                                                             |
| 鷺宮第3'処理分区       | ⊙ 500                         | 10               |              |                                                                             |
| 小計              |                               | 10               |              |                                                                             |
| 旧鷺宮町 合計         |                               | 9,440            | 7箇所          |                                                                             |
| 久喜市 合計          |                               | 44,090<br>46,460 | 12箇所<br>13箇所 |                                                                             |

(第4-2表)

| 管 渠 調 書 ( 雨 水 ) |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 北部第1排水区         | └┐ 2,500 × 2,200              | 370             |        |     |
|                 | └┐ 2,850<br>1,550 × 1,650     | 170             |        |     |
|                 | □ 1,500 × 1,500               | 120             |        |     |
|                 | □ 1,560 × 1,100               | 40              |        |     |
|                 | □ 1,600 × 1,600               | 80              |        |     |
|                 | □ 2,500 × 2,200               | 20              |        |     |
| 小計              |                               | 800             |        |     |
| 北部第8排水区         | □ 1,600 × 1,600               | 80              |        |     |
| 小計              |                               | 80              |        |     |
| 北部第13排水区        | └┐ 3,800 × 2,100              | 250             |        |     |
|                 | └┐ 3,800 × 2,200              | 400             |        |     |
|                 | □ 3,800 × 2,100               | 20              |        |     |
|                 | □ 3,800 × 2,200               | 50              |        |     |
| 小計              |                               | 720             |        |     |
| 北部第19排水区        | └┐ 1,300 × 1,300              | 30              |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,500              | 120             |        |     |
|                 | └┐ 2,100 × 1,700              | 140             |        |     |
|                 | □ 1,300 × 1,300               | 100             |        |     |
|                 | □ 1,400 × 1,400               | 20              |        |     |
|                 | □ 2,100 × 1,700               | 10              |        |     |
| 小計              |                               | 420             |        |     |
| 北部第24排水区        | □ 1,500 × 1,500               | 180             |        |     |
| 小計              |                               | 180             |        |     |
| 北部第31排水区        | └┐ 1,400 × 1,400              | 100             |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,500              | 100             |        |     |
|                 | └┐ 1,700 × 1,700              | 250             |        |     |
|                 | └┐ 2,000 × 2,000              | 590             |        |     |
| 小計              |                               | 1,040           |        |     |

| 管 渠 調 書 ( 雨 水 ) |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 北部第33-2排水区      | □ 1,700 × 1,700               | 440             |        |     |
|                 | □ 1,800 × 1,800               | 250             |        |     |
|                 | □ 1,900 × 1,900               | 140             |        |     |
|                 | □ 2,000 × 2,000               | 10              |        |     |
| 小計              |                               | 840             |        |     |
| 北部第34排水区        | □ 1,500 × 1,500               | 460             |        |     |
|                 | □ 1,600 × 1,600               | 200             |        |     |
|                 | □ 1,700 × 1,700               | 120             |        |     |
| 小計              |                               | 780             |        |     |
| 北部第39排水区        | └┐ 1,900 × 2,000              | 410             |        |     |
|                 | └┐ 3,200<br>2,000 × 2,000     | 230             |        |     |
|                 | └┐ 4,000<br>2,800 × 2,000     | 520             |        |     |
| 小計              |                               | 1,160           |        |     |
| 北部第41排水区        | □ 1,800 × 1,500               | 40              |        |     |
|                 | □ 2,200 × 1,600               | 360             |        |     |
|                 | □ 2,200 × 2,000               | 580             |        |     |
|                 | □ 2,400 × 2,400               | 80              |        |     |
| 小計              |                               | 1,060           |        |     |
| 南部第1排水区         | └┐ 1,200 × 1,200              | 100             |        |     |
|                 | └┐ 1,300 × 1,300              | 310             |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,500              | 180             |        |     |
| 小計              |                               | 590             |        |     |
| 南部第53排水区        | └┐ 1,500 × 1,500              | 130             |        |     |
|                 | └┐ 2,200 × 1,500              | 550             |        |     |
|                 | □ 1,500 × 1,500               | 20              |        |     |
|                 | □ 2,200 × 1,500               | 10              |        |     |
| 小計              |                               | 710             |        |     |
| 西部第2排水区         | □ 2,500 × 1,500               | 690             |        |     |
| 小計              |                               | 690             |        |     |

| 管 渠 調 書 ( 雨 水 ) |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 西部第4排水区         | └┐ 1,500 × 1,500              | 310             |        |     |
|                 | └┐ 1,800 × 1,800              | 90              |        |     |
|                 | ┐┐ 1,500 × 1,500              | 30              |        |     |
|                 | ┐┐ 1,800 × 1,800              | 10              |        |     |
| 小計              |                               | 440             |        |     |
| 旧久喜市 合計         |                               | 9,510           |        |     |
| 中堀排水区           | └┐ 1,200 × 1,200              | 180             |        |     |
|                 | └┐ 1,200 × 2,150              | 60              |        |     |
|                 | └┐ 1,300 × 1,000              | 310             |        |     |
|                 | └┐ 1,300 × 1,300              | 820             |        |     |
|                 | └┐ 1,400 × 1,400              | 160             |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,500              | 280             |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,950              | 20              |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 2,100              | 110             |        |     |
|                 | └┐ 1,600 × 1,600              | 90              |        |     |
|                 | └┐ 1,600 × 1,900              | 190             |        |     |
|                 | └┐ 1,600 × 1,950              | 130             |        |     |
|                 | └┐ 1,600 × 2,000              | 410             |        |     |
|                 | └┐ 1,700 × 1,700              | 100             |        |     |
|                 | └┐ 1,850 × 1,600              | 10              |        |     |
|                 | └┐ 1,950 × 1,650              | 80              |        |     |
|                 | └┐ 2,000 × 1,000              | 140             |        |     |
|                 | └┐ 2,000 × 1,100              | 30              |        |     |
|                 | └┐ 2,000 × 1,300              | 110             |        |     |
|                 | └┐ 2,000 × 1,700              | 280             |        |     |
|                 | └┐ 2,100 × 1,700              | 10              |        |     |
|                 | └┐ 2,100 × 1,800              | 290             |        |     |
|                 | └┐ 2,100 × 1,900              | 400             |        |     |
|                 | └┐ 2,150 × 1,950              | 10              |        |     |
|                 | └┐ 2,500 × 2,100              | 640             |        |     |
|                 | └┐ 2,600 × 1,800              | 280             |        |     |
|                 | └┐ 2,700 × 2,000              | 180             |        |     |
|                 | └┐ 2,900 × 2,000              | 130             |        |     |
|                 | └┐ 4,580<br>2,900 × 2,100     | 790             |        |     |

| 管 渠 調 書 ( 雨 水 ) |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 中堀排水区           | ▽ 7,460<br>5,700 × 2,200      | 170             |        |     |
|                 | ▽ 7,860<br>6,100 × 2,200      | 480             |        |     |
|                 | ▽ 9,560<br>7,800 × 2,200      | 330             |        |     |
|                 | ▽ 9,720<br>7,800 × 2,400      | 510             |        |     |
|                 | ▽ 9,880<br>7,800 × 2,600      | 130             |        |     |
|                 | ▽ 10,480<br>7,800 × 3,100     | 10              |        |     |
|                 | □ 1,300 × 1,300               | 50              |        |     |
|                 | □ 1,400 × 1,400               | 10              |        |     |
|                 | □ 1,500 × 1,000               | 420             |        |     |
|                 | □ 1,500 × 1,800               | 20              |        |     |
|                 | □ 1,600 × 2,000               | 20              |        |     |
|                 | □ 2,000 × 800                 | 30              |        |     |
|                 | □ 2,000 × 1,000               | 20              |        |     |
|                 | □ 2,000 × 1,100               | 70              |        |     |
|                 | □ 2,600 × 1,800               | 10              |        |     |
|                 | □ 2,700 × 2,000               | 10              |        |     |
|                 | ⊙ 1,100                       | 40              |        |     |
|                 | ⊙ 1,500                       | 40              |        |     |
| 小計              |                               | 8,610           |        |     |
| 新堀第1排水区         | └┐ 1,400 × 1,400              | 190             |        |     |
|                 | └┐ 1,500 × 1,500              | 240             |        |     |
|                 | └┐ 1,600 × 1,600              | 150             |        |     |
|                 | □ 1,400 × 1,400               | 10              |        |     |
|                 | ⊙ 1,500                       | 10              |        |     |
| 小計              |                               | 600             |        |     |
| 昭和排水区           | └┐ 1,200 × 1,050              | 190             |        |     |
|                 | └┐ 1,200 × 1,250              | 130             |        |     |
|                 | □ 1,200 × 1,050               | 10              |        |     |
|                 | □ 1,200 × 1,200               | 250             |        |     |
|                 | □ 1,500 × 2,000               | 160             |        |     |
|                 | □ 1,500 × 1,500               | 40              |        |     |
| 小計              |                               | 780             |        |     |
| 旧菖蒲町 合計         |                               | 9,990           |        |     |

| 管 渠 調 書 ( 雨 水 ) |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 栗橋第1排水区         | └┐ 2,300 × 1,500              | 50              |        |     |
|                 | └┐ 4,000<br>2,000 × 2,000     | 240             |        |     |
|                 | └┐ 4,500<br>2,500 × 2,000     | 180             |        |     |
|                 | ┐┌ 2,100 × 1,500              | 120             |        |     |
|                 | ┐┌ 2,300 × 1,500              | 10              |        |     |
|                 | ┐┌ 2,400 × 1,500              | 70              |        |     |
|                 | ┐┌ 2,500 × 1,500              | 70              |        |     |
|                 | ┐┌ 2,500 × 1,600              | 110             |        |     |
|                 | ┐┌ 4,800 × 1,650              | 20              |        |     |
| 小計              |                               | 870             |        |     |
| 栗橋第2排水区         | └┐ 4,500 × 2,200              | 100             |        |     |
|                 | └┐ 7,000 × 2,200              | 160             |        |     |
|                 | └┐ 7,500<br>6,180 × 2,200     | 1,080           |        |     |
|                 | ┐┌ 1,500 × 1,700              | 130             |        |     |
|                 | ┐┌ 1,500 × 1,800              | 10              |        |     |
|                 | ┐┌ 2,000 × 1,400              | 310             |        |     |
|                 | ┐┌ 2,500 × 2,200              | 140             |        |     |
|                 | ┐┌ 4,500 × 2,200              | 110             |        |     |
|                 | ┐┌ 7,000 × 2,200              | 20              |        |     |
| 小計              |                               | 2,060           |        |     |
| 栗橋第3排水区         | └┐ 2,500 × 1,500              | 80              |        |     |
|                 | └┐ 3,000 × 1,500              | 370             |        |     |
|                 | └┐ 2,500 × 1,500              | 40              |        |     |
|                 | └┐ 3,000 × 2,000              | 440             |        |     |
| 小計              |                               | 930             |        |     |
| 伊坂第1排水区         | ┐┌ 4,500 × 2,000              | 70              |        |     |
|                 | └┐ 4,500 × 2,000              | 200             |        |     |
| 小計              |                               | 270             |        |     |
| 旧栗橋町 合計         |                               | 4,130           |        |     |
| 山王排水区           | └┐ 1,800 × 1,800              | 920             |        |     |
|                 | └┐ 2,100 × 2,100              | 210             |        |     |
|                 | └┐ 2,300 × 2,300              | 60              |        |     |
| 小計              |                               | 1,190           |        |     |

| 管 渠 調 書 （ 雨 水 ） |                               |                 |        |     |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 処理分区の名称         | 主要な管渠の<br>内のり寸法<br>(単位ミリメートル) | 延 長<br>(単位メートル) | 点検箇所の数 | 摘 要 |
| 深田排水区           | ⊙ 1,000                       | 30              |        |     |
|                 | ⊙ 1,350                       | 1,760           |        |     |
|                 | ⊙ 2,000                       | 310             |        |     |
|                 | ⊐ 1,000 × 1,700               | 10              |        |     |
|                 | ⊐ 1,100 × 1,300               | 80              |        |     |
|                 | ⊐ 1,100 × 1,500               | 110             |        |     |
|                 | ⊐ 1,400 × 1,400               | 70              |        |     |
| 小計              |                               | 2,370           |        |     |
| 旧鷺宮町 合計         |                               | 3,560           |        |     |
| 久喜市 合計          |                               | 27,190          |        |     |

(第6表)

| ポンプ施設調書             |                       |                   |                 |                        |       |    |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------|----|
| ポンプ施設の名称            | 処理分区の名称               | ポンプ施設の位置          | 敷地面積<br>(単位アール) | 1 分間の揚水量<br>(単位立方メートル) |       | 摘要 |
|                     |                       |                   |                 | 晴天時最大                  | 雨天時最大 |    |
| 第 1 中 継 ポ ン プ 場     | 久喜第15処理分区             | 久 喜 市 青 葉 五 丁 目   | 3.0             | 3.30<br>5.41           |       |    |
| 第 6 中 継 ポ ン プ 場     | 久喜第7処理分区              | 久 喜 市 吉 羽 字 上 河 原 | 9.5             | 2.67<br>2.65           |       |    |
| 北 中 継 ポ ン プ 場       | 久喜第5処理分区              | 久 喜 市 久 喜 北 二 丁 目 | 14.5            | 4.90<br>5.56           |       |    |
| 道 合 雨 水 ポ ン プ 場     | 北部第1排水区               | 久 喜 市 本 町 六 丁 目   | 7.9             |                        | 204.0 |    |
| 吉 羽 雨 水 ポ ン プ 場     | 古利根川流域下水道<br>久喜終末処理場内 | 久 喜 市 吉 羽 字 向 地   | 8.6             |                        | 300.0 |    |
| 西 部 第 1 雨 水 ポ ン プ 場 | 西部第1排水区               | 久 喜 市 河 原 井 町     | 13.2            |                        | 186.0 |    |
| 西 部 第 2 雨 水 ポ ン プ 場 | 西部第2排水区               | 久 喜 市 清 久 町       | 10.0            |                        | 170.0 |    |
| 鷺 宮 第 1 中 継 ポ ン プ 場 | 鷺宮第1処理分区              | 久 喜 市 鷺 宮 字 久 保   | 7.3             | 2.22<br>2.94           |       |    |
| 鷺 宮 第 2 中 継 ポ ン プ 場 | 鷺宮第2処理分区              | 久 喜 市 上 内 字 砂 原   | 7.0             | 4.28<br>3.90           |       |    |
| 鷺 宮 第 3 中 継 ポ ン プ 場 | 鷺宮第3処理分区              | 久 喜 市 西 大 輪 二 丁 目 | 4.0             | 2.24<br>1.98           |       |    |
| 桜田雨水排水ポンプ場          | 深田排水区                 | 久 喜 市 桜 田 五 丁 目   | 17.0            |                        | 198.0 |    |
|                     |                       |                   |                 |                        |       |    |

| ポンプ施設の敷地内の主要な施設     |           |    |                          |                           |                   |
|---------------------|-----------|----|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| ポンプ施設の名称            | 主要な施設の名称  | 数  | 構 造                      | 能 力                       | 摘 要               |
| 第 1 中 継 ポ ン プ 場     | 沈 砂 池     | 2池 | 長方形一方常流式<br>幅1.7m×長さ6.5m | 滞留時間 22秒<br>平均流速 0.3m/秒   | 手掻スクリーン           |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 3台 | 水中汚水ポンプ                  | 4.7m³/分×14.5m×30kW        | 内1台予備<br>既設3台     |
|                     | 発 電 設 備   | 1式 |                          | 100kVA                    | ディーゼル発電機<br>既設    |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室(円形)<br>鉄筋コンクリート造    |                           | 汚水ポンプ室<br>発電機室    |
| 第 6 中 継 ポ ン プ 場     | 沈 砂 池     | 2池 | 長方形一方常流式<br>幅1.3m×長さ4.0m | 滞留時間 16秒<br>平均流速 0.25m/秒  | 手掻スクリーン           |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 3台 | 着脱式水中汚水ポンプ               | 2.22m³/分×18m×30kW         | 内1台予備<br>既設3台     |
|                     | 発 電 設 備   | 1式 |                          | 75kVA                     | ディーゼル発電機          |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造        |                           | 汚水ポンプ室<br>発電機室    |
| 北 中 継 ポ ン プ 場       | 沈 砂 池     | 2池 | 長方形一方常流式<br>幅1.0m×長さ6.0m | 滞留時間 30秒<br>平均流速 0.2m/秒   | 自動除塵機<br>ベルトコンベアー |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 3台 | 立軸斜流渦巻ポンプ                | 5.5m³/分×7.0m×15kW         | 内1台予備<br>既設3台     |
|                     | 発 電 設 備   | 1式 |                          | 100kVA                    | ディーゼル発電機          |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造        |                           | 汚水ポンプ室<br>発電機室    |
| 道 合 雨 水 ポ ン プ 場     | 沈 砂 池     | —  | —                        | —                         | 手掻スクリーン<br>砂溜りで対応 |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 3台 | 水中モータポンプ<br>斜流コラム形       | 68m³/分×5m×110kW           | 内1台予備<br>3台既設     |
|                     | 発 電 設 備   | 1式 |                          | 699KW                     | ガスタービン            |
|                     | 建 築 設 備   | 2棟 | ポンプ室<br>鉄骨造平スレート張        |                           | 雨水ポンプ室            |
| 吉 羽 雨 水 ポ ン プ 場     | 沈 砂 池     | 2池 | 平行流矩形池<br>幅4.5m×長さ6.0m   | 滞留時間 32.4秒                |                   |
|                     | ス ク リ ー ン | 2基 | 微細目自動除塵機<br>目 穴 6mm      |                           | 既 設 2基            |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 4台 | 立軸斜流ポンプ<br>φ 800         | 75m³/分×9.5m×200ps         | 内1台予備<br>既設4台     |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室<br>鉄骨造              |                           | 雨水ポンプ室            |
| 西 部 第 1 雨 水 ポ ン プ 場 | 沈 砂 池     | —  | —                        | —                         | 手掻スクリーン           |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 2台 | 横軸軸流ポンプ                  | 93m³/分×2.0m×45            | 既設2台              |
|                     | 発 電 設 備   | 1式 |                          | 125kVA                    | ディーゼル発電機          |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室 鉄骨造                 |                           | 雨水ポンプ室<br>発電機室    |
| 西 部 第 2 雨 水 ポ ン プ 場 | 沈 砂 池     | 4池 | 長方形一方常流式<br>幅1.0m×長さ6.0m | 滞留時間 23.3秒<br>平均流速 0.3m/秒 | 手掻スクリーン           |
|                     | ポ ン プ 設 備 | 3台 | 立軸斜流ポンプ                  | 85m³/分×6.7m×270ps         | 内1台予備<br>既設3台     |
|                     | 建 築 設 備   | 1棟 | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造        |                           | 雨水ポンプ室<br>発電機室    |

| ポンプ施設の名称   | 主要な施設の名称  | 数        | 構 造                                     | 能 力                                                                   | 摘 要           |
|------------|-----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 鷺宮第1中継ポンプ場 | 沈 砂 池     | 2池       | エアレーション沈砂池<br>幅1.5m×長さ2.0m              | 滞留時間 158秒                                                             |               |
|            | ポ ン プ 設 備 | 3台       | 水中渦巻ポンプ<br>φ 150                        | 1.03m <sup>3</sup> /分×11.0m×7.5kw                                     | 内1台予備<br>3台既設 |
|            | 発 電 設 備   | 1式       |                                         | 125kVA                                                                |               |
|            | 建 築 設 備   | 1棟       | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造                       |                                                                       |               |
| 鷺宮第2中継ポンプ場 | 沈 砂 池     | 2池       | エアレーション沈砂池<br>幅1.5m×長さ2.0m              | 滞留時間 81秒                                                              |               |
|            | ポ ン プ 設 備 | 2台       | 水中渦巻ポンプ<br>φ 250                        | 5.18m <sup>3</sup> /分×15.0m×30kw×2台                                   | 内1台予備<br>2台既設 |
|            | 発 電 設 備   | 1式       |                                         | 180kVA                                                                |               |
|            | 建 築 設 備   | 1棟       | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造                       |                                                                       |               |
| 鷺宮第3中継ポンプ場 | 沈 砂 池     | 2池       | エアレーション沈砂池<br>幅1.5m×長さ2.0m              | 滞留時間 158秒                                                             |               |
|            | ポ ン プ 設 備 | 3台       | 水中渦巻ポンプ<br>φ 100                        | 1.50m <sup>3</sup> /分×10.8m×5.5kw                                     | 内1台予備<br>3台既設 |
|            | 発 電 設 備   | 1式       |                                         | 125kVA                                                                |               |
|            | 建 築 設 備   | 1棟       | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造                       |                                                                       |               |
| 桜田雨水排水ポンプ場 | ポンプ設備     | 2台<br>1台 | 立軸斜流ポンプ<br>大口径ポンプ φ 900<br>小口径ポンプ φ 300 | 99.0m <sup>3</sup> /分×13.0m×353ps<br>10.2m <sup>3</sup> /分×4.0m×8.5kw | 2台既設<br>1台既設  |
|            | 発 電 設 備   | 1式       |                                         | 65kVA                                                                 |               |
|            | 建 築 設 備   | 1棟       | ポンプ室<br>鉄筋コンクリート造                       |                                                                       |               |

(第7表)

| 貯 留 施 設 調 書                                       |               |                  |                     |                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| 排水区の名称                                            | 主要な貯留施設の名称    | 主要な貯留施設の位置       | 貯留能力<br>(単位 立方メートル) | 摘要             |
| 久喜第64処理分区                                         | 吉羽雨水貯留施設      | 久喜市吉羽<br>字向地     | 650                 | 合流式下水道<br>改善施設 |
| 中 堀 排 水 区                                         | 菖 蒲 北 部 調 整 池 | 久喜市菖蒲町<br>菖蒲字太鼓田 | 65,100              | 雨水貯留           |
| 栗 橋 1 ～ 3 排 水 区<br>松 永 第 1 排 水 区<br>伊 坂 第 1 排 水 区 | 東 田 調 整 池     | 久喜市間鎌字東田         | 39,000              | 雨水貯留           |

(様式1) 施設の設置に関する方針

| 主要な施設     | 整備水準       |                              |                |                   |        | 事業の<br>重点・効率化の方針                                           | 中間目標を達成するための主要な事業   | 備考                                     |
|-----------|------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|           | 指標等        |                              | 現在<br>(令和5年度末) | 中間目標<br>(令和11年度末) | 長期目標   |                                                            |                     |                                        |
| 污水施設      | 下水道処理人口普及率 |                              | 70.1%          | 70.9%             | 71.6%  | 令和元年度に見直しを行った生活排水処理基本計画に基づく污水处理の概成を目標とし、優先順位の高い地区から整備を進める。 | 久喜市污水管渠整備事業         |                                        |
| 浸水対策      | 都市浸水対策達成率  | 整備目標<br>42.5mm/h<br>49.8mm/h | 62.4%          | —                 | —      | 浸水実績に応じ、浸水被害リスクの高い箇所から優先的に整備を実施する。                         | —                   | 現在、慢性的な浸水被害発生箇所等がないため、浸水対策事業の実施は保留とする。 |
| 合流式下水道の改善 |            | 合流式下水道改善率                    | 100.0%         | 100.0%            | 100.0% | 平成25年度に対策を完了。                                              | 久喜市合流式下水道緊急改善事業（完了） |                                        |

(様式2) 施設の機能の維持に関する方針

a) 主要な施設に係る主な措置

i) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

| 主要な施設      | 点検調査の頻度                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管渠施設       | 管渠、マンホール、マンホール蓋<br><b>【管渠：腐食環境下】</b><br>点検：1回／5年、調査：1回／10年または点検で異状を確認した場合<br><b>【主要な管渠：一般環境下】</b><br>点検：1回／10年、調査：1回／20年または点検で異状を確認した場合<br><b>【主要な管渠以外】</b><br>点検：1回／20年、調査：点検で異状を確認した場合 |
| 汚水・雨水ポンプ施設 | 管理棟（躯体、外装、屋根仕上げ）<br>10年に1度視覚調査、20年に1度はつり調査<br>ポンプ場施設（躯体、内部防食）<br>10年に1度視覚調査、20年に1度はつり調査<br>ポンプ設備<br>5～7年に1回程度で分解調査、水抜き調査                                                                 |

ii) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

| 主要な施設      | 修繕・改築の判断基準                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 管渠施設       | <b>【腐食環境下及び一般環境下】</b><br>管渠 : 緊急度Ⅰ及びⅡ<br>マンホール蓋 : 健全度Ⅰ<br>マンホール本体 : 健全度Ⅳ及びⅤ |
| 汚水・雨水ポンプ施設 | 管理棟、ポンプ場施設、ポンプ設備 : 健全度2以下                                                   |

iii) 改築事業の概要（令和6年度～令和10年度）

| 主要な施設      | 改築事業の概要                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管渠施設       | 調査結果を踏まえ、改築対象の検討を行う。                                                                                                                                                         |
| 汚水・雨水ポンプ施設 | 鷺宮第1中継ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備<br>桜田雨水排水ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備<br>鷺宮第2中継ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備<br>久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備<br>第6中継ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備<br>清久工業団地雨水排水ポンプ場 : 機械設備、電気計装設備 |

b) 施設の長期的な改築の需要見通し

| 改築の需要見通し<br>(年当たりの概ねの事業規模の試算)                                               | 試算年次    | 試算の前提条件                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【管路施設】</b><br>年当たり約404百万円<br><b>【ポンプ場施設】</b><br>年当たり約103百万円<br>計 約507百万円 | 概ね100年後 | <b>【管路施設】</b><br>主要な管渠について健全度Ⅰ及びⅡを改築<br><b>【ポンプ場施設】</b><br>目標耐用年数で改築（標準耐用年数の1.5倍）<br>（土木・建築施設：75年、機械・電気設備：25年） |

## (様式3) 下水道事業に関する財政計画書

(単位:千円)

| 年次                        | イ 経 費 の 部  |            |         |           |            |           |                     |            |             |                |                      |            |           |             |  |
|---------------------------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------------|----------------------|------------|-----------|-------------|--|
|                           | 建 設 改 良 費  |            |         |           |            |           |                     |            | 起債元利<br>償還費 | 維持管理費          |                      |            | その他       | 合 計         |  |
|                           | 公共下水道      |            |         |           |            |           | 流域下水道<br>建設費<br>負担金 | 計          |             | 公共下水道<br>維持管理費 | 流域下水道<br>維持管理<br>負担金 | 計          |           |             |  |
|                           | 管 渠        | ポンプ場       | 調 整 池   | 処理場       | 小計         | うち用地費     |                     |            |             |                |                      |            |           |             |  |
| 令和5<br>年度迄                | 67,315,173 | 8,888,579  | 392,834 | 6,224,570 | 82,821,156 | 1,644,049 | 6,664,120           | 89,485,276 | 52,205,329  | 30,337,574     | 34,682,196           | 65,019,770 | 1,627,410 | 208,337,785 |  |
|                           | 62,056,267 | 8,888,290  | 535,551 | 6,224,570 | 77,704,678 | 1,644,049 | 6,977,475           | 84,682,153 | 54,202,413  | 30,556,103     | 35,474,666           | 66,030,769 | 1,627,410 | 206,542,745 |  |
| 6                         | 2,710,469  | 231,000    | ――      |           | 2,941,469  |           | 266,500             | 3,207,969  | 1,321,559   | 779,615        | 1,189,294            | 1,968,909  |           | 6,498,437   |  |
|                           | 1,148,799  | 279,290    | 39,976  |           | 1,468,065  |           | 687,462             | 2,155,527  | 1,957,765   | 683,981        | 1,101,797            | 1,785,778  |           | 5,899,070   |  |
| 7                         | ――         | ――         |         |           | ――         |           | ――                  | ――         | ――          | ――             | ――                   | ――         |           | ――          |  |
|                           | 1,473,388  | 151,000    |         |           | 1,624,388  |           | 554,002             | 2,178,390  | 1,830,571   | 459,525        | 1,234,329            | 1,693,854  |           | 5,702,815   |  |
| 8                         | ――         | ――         |         |           | ――         |           | ――                  | ――         | ――          | ――             | ――                   | ――         |           | ――          |  |
|                           | 1,133,588  | 197,000    |         |           | 1,330,588  |           | 354,198             | 1,684,786  | 1,761,011   | 480,533        | 1,236,214            | 1,716,747  |           | 5,162,544   |  |
| 9                         | ――         | ――         |         |           | ――         |           | ――                  | ――         | ――          | ――             | ――                   | ――         |           | ――          |  |
|                           | 842,288    | 226,453    |         |           | 1,068,741  |           | 599,412             | 1,668,153  | 1,698,220   | 482,019        | 1,222,521            | 1,704,540  |           | 5,070,913   |  |
| 10                        | ――         | ――         |         |           | ――         |           | ――                  | ――         | ――          | ――             | ――                   | ――         |           | ――          |  |
|                           | 950,288    | 669,700    |         |           | 1,619,988  |           | 599,000             | 2,218,988  | 1,671,973   | 500,138        | 1,222,000            | 1,722,138  |           | 5,613,099   |  |
| 11                        | ――         | ――         |         |           | ――         |           | ――                  | ――         | ――          | ――             | ――                   | ――         |           | ――          |  |
|                           | 894,588    | 669,700    |         |           | 1,564,288  |           | 599,000             | 2,163,288  | 1,666,159   | 493,138        | 1,222,000            | 1,715,138  |           | 5,544,585   |  |
| 令和6年度から<br>令和11年度迄<br>の小計 | 2,710,469  | 231,000    | ――      |           | 2,941,469  |           | 266,500             | 3,207,969  | 1,321,559   | 779,615        | 1,189,294            | 1,968,909  |           | 6,498,437   |  |
|                           | 6,442,939  | 2,193,143  | 39,976  |           | 8,676,058  |           | 3,393,074           | 12,069,132 | 10,585,699  | 3,099,334      | 7,238,861            | 10,338,195 |           | 32,993,026  |  |
| 合計                        | 70,025,642 | 9,119,579  | 392,834 | 6,224,570 | 85,762,625 | 1,644,049 | 6,930,620           | 92,693,245 | 53,526,888  | 31,117,189     | 35,871,490           | 66,988,679 | 1,627,410 | 214,836,222 |  |
|                           | 68,499,206 | 11,081,433 | 575,527 | 6,224,570 | 86,380,736 | 1,644,049 | 10,370,549          | 96,751,285 | 64,788,112  | 33,655,437     | 42,713,527           | 76,368,964 | 1,627,410 | 239,535,771 |  |

## 記載要領

1. 流域関連公共下水道は、「建設改良費」の欄に建設費負担金、「維持管理費」の欄に管理運営費負担金を含む。
2. 「起債元利償還費」の欄には、企業債取扱諸費を含む。

(単位:千円)

| 年次                | 口 財 源 の 部                |                                           |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
|                   | 建 設 改 良 費                |                                           |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          | 維持管理費及び起債償還費             |                          |     |                            | 合 計                        |
|                   | 公共下水道                    |                                           |                        |                         |                    |                          | 流域下水道                   |                    |                         | 計                        | 使 用 料                    | 他会計繰入金                   | その他 | 計                          |                            |
|                   | 国 費                      | 起 債                                       | 他会計繰入金                 | 受益者負担金                  | そ の 他              | 小計                       | 起債                      | 他会計繰入金             | 小計                      |                          |                          |                          |     |                            |                            |
| 令和5年度迄            | 22,709,324<br>19,716,524 | 39,775,837<br>38,091,937                  | 9,382,054<br>9,557,571 | 10,358,516<br>9,743,221 | 595,425<br>595,425 | 82,821,156<br>77,704,678 | 6,387,300<br>6,687,800  | 276,820<br>289,675 | 6,664,120<br>6,977,475  | 89,485,276<br>84,682,153 | 45,977,199<br>46,871,123 | 72,875,310<br>74,989,469 |     | 118,852,509<br>121,860,592 | 208,337,785<br>206,542,745 |
| 6                 | 1,363,593<br>170,800     | 1,317,500<br>1,190,100                    | 76<br>57,669           | 260,300<br>49,496       |                    | 2,941,469<br>1,468,065   | 266,500<br>687,000      | ――<br>462          | 266,500<br>687,462      | 3,207,969<br>2,155,527   | 1,397,657<br>1,221,500   | 1,892,811<br>2,522,043   |     | 3,290,468<br>3,743,543     | 6,498,437<br>5,899,070     |
| 7                 | ――<br>581,500            | ――<br>921,500                             | ――<br>74,288           | ――<br>47,100            |                    | ――<br>1,624,388          | ――<br>554,000           | ――<br>2            | ――<br>554,002           | ――<br>2,178,390          | ――<br>1,401,032          | ――<br>2,123,393          |     | ――<br>3,524,425            | ――<br>5,702,815            |
| 8                 | ――<br>450,000            | ――<br>773,500                             | ――<br>66,088           | ――<br>41,000            |                    | ――<br>1,330,588          | ――<br>354,100           | ――<br>98           | ――<br>354,198           | ――<br>1,684,786          | ――<br>1,413,408          | ――<br>2,064,350          |     | ――<br>3,477,758            | ――<br>5,162,544            |
| 9                 | ――<br>190,000            | ――<br>785,300                             | ――<br>68,141           | ――<br>25,300            |                    | ――<br>1,068,741          | ――<br>599,400           | ――<br>12           | ――<br>599,412           | ――<br>1,668,153          | ――<br>1,408,522          | ――<br>1,994,238          |     | ――<br>3,402,760            | ――<br>5,070,913            |
| 10                | ――<br>501,000            | ――<br>991,800                             | ――<br>89,388           | ――<br>37,800            |                    | ――<br>1,619,988          | ――<br>599,000           | ――<br>――           | ――<br>599,000           | ――<br>2,218,988          | ――<br>1,410,000          | ――<br>1,984,111          |     | ――<br>3,394,111            | ――<br>5,613,099            |
| 11                | ――<br>469,000            | ――<br>982,000                             | ――<br>75,488           | ――<br>37,800            |                    | ――<br>1,564,288          | ――<br>599,000           | ――<br>――           | ――<br>599,000           | ――<br>2,163,288          | ――<br>1,410,000          | ――<br>1,971,297          |     | ――<br>3,381,297            | ――<br>5,544,585            |
| 令和6年度から令和11年度迄の小計 | 1,363,593<br>2,362,300   | 1,317,500<br>5,644,200                    | 76<br>431,062          | 260,300<br>238,496      |                    | 2,941,469<br>8,676,058   | 266,500<br>3,392,500    | ――<br>574          | 266,500<br>3,393,074    | 3,207,969<br>12,069,132  | 1,397,657<br>8,264,462   | 1,892,811<br>12,659,432  |     | 3,290,468<br>20,923,894    | 6,498,437<br>32,993,026    |
| 合計                | 24,072,917<br>22,078,824 | 41,093,337<br>43,736,137                  | 9,382,130<br>9,988,633 | 10,618,816<br>9,981,717 | 595,425<br>595,425 | 85,762,625<br>86,380,736 | 6,653,800<br>10,080,300 | 276,820<br>290,249 | 6,930,620<br>10,370,549 | 92,693,245<br>96,751,285 | 47,374,856<br>55,135,585 | 74,768,121<br>87,648,901 |     | 122,142,977<br>142,784,486 | 214,836,222<br>239,535,771 |
| 下水道使用料※関連事項       |                          | 接続率： 93.1%(令和5年度:初頭) → 93.7%(令和11年度:最終年度) |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |
|                   |                          | 講じる対策： 未接続家屋へのPR活動<br>戸別訪問等による啓蒙活動        |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |
|                   |                          | 有収率： 83.7%(令和5年度:初頭) → 84.9%(令和11年度:最終年度) |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |
|                   |                          | 講じる対策： 不明水調査の実施<br>長寿命化対策による浸入水対策         |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |
|                   |                          | その他の講じる対策                                 |                        |                         |                    |                          |                         |                    |                         |                          |                          |                          |     |                            |                            |

## 記載要領

1. 「建設改良費」の「その他」の欄には、工事費負担金、都道府県補助金等を記載する。なお、流域下水道は建設費負担金を含んで記載する。
2. 「維持管理費及び起債元利償還費」の「その他」欄には、都道府県補助金、積立金取り崩し額等を記載する。なお、流域下水道は管理運営費負担金を含んで記載する。
3. 下水道使用料については、最近の有収水量の動向、人口・世帯数の見通し(国立社会保障・人口問題研究所の推計も参照)、企業立地の見通し等を踏まえた上で算定すること。
4. 「下水道使用料※関連事項」の講じる対策の記載にあたっては、「下水道経営改善ガイドライン(国土交通省、日本下水道協会)」も必要に応じ参照すること。
5. 「下水道使用料※関連事項」の「その他の講じる対策」欄には、例えば、下水道使用料の見直し検討や徴収対策の取組について記載する。